

REALIZARI IN DOMENIUL INVESTIȚIILOR PE ANUL 2008

În anul 2008, S.C. APĂ CANAL S.A. SIBIU a realizat investiții din două surse de finanțare: alocații bugetare și surse proprii.

INVESTIȚII DIN ALOCAȚII BUGETARE.

Prin programul de investiții cu finanțare integrală de la bugetul local, au fost stabilite lucrări de investiții în valoare de 518.420,00 lei , după cum urmează:

- " Alimentare cu apă și canalizare Stațiunea Păltiniș", 21.000,00 lei
- " Reabilitare rețele de apă în municipiul Sibiu", 477.420,00 lei
- "Extindere alimentare cu apă municipiul Sibiu din sursa Sadu , 20.000,00 lei.

La obiectivul " Alimentare cu apă și Canalizare Păltiniș," s-au executat lucrări de construcții montaj, în valoare totală de 20.617,70 lei , pentru obiectul : " Stație de epurare Păltiniș - rețehnologizare", reprezentând zidul de sprijin din stația de epurare.

Lucrările executate, până în prezent au permis funcționarea stației de epurare, începând cu data de 26.11.2004, la capacitatea proiectată de 3,5 l/s, apă brută de epurat (corespunzătoare pentru 1.500 locuitori).

Obiectivul „Stație de epurare Păltiniș, montaj utilaj , a fost recepționat în luna septembrie 2005.

De la data punerii în funcțiune, 26.11.2004, și până în prezent, stația de epurare a funcționat la parametrii proiectați.

Din lucrările aferente obiectului " Stație de epurare Păltiniș - rețehnologizare", au mai rămas de executat:

- gura de vărsare din stație în valoare de : 117.445,30 lei ;
- pat uscare nămol, în valoare de : 223.159,50 lei ;
- rețele incintă în valoare de : 20.421,70 lei.

În total, valoarea lucrărilor rămase de executat, este 361.026,50 lei.

La "Reabilitare rețele de apă în municipiul Sibiu", în anul 2008, s-au executat lucrări de înlocuire a rețea de distribuție a apei în cartierul Hipodrom zona C.T.9 si subtraversare parau Ruscior, în valoare totală de 271.080,59 lei.

Din lucrarea " Reabilitare rețele de apă a municipiului Sibiu", zona Hipodrom C.T.9" , au mai rămas de executat lucrările de înlocuire a 575 ml., conducta de distribuție apă potabilă și branșamente de joasă presiune la blocurile: 60,61,65,P9, P10, P11, P12, în valoarea de 145.000,00 lei.

La "Alimentare cu apă a municipiului Sibiu, din sursa Sadu", în anul 2008 s-au cheltuit 19.734,39 lei, pentru organizare de șantier, reprezentând cheltuielile cu paza și energia electrică consumată pentru iluminat în incintă .

Realizările la 31.12.2008 la obiectivele de investiții pe anul 2008, cu finanțare integrală de bugetul local , repartizate pentru S.C. Apă Canal S. A. Sibiu, se prezintă după cum urmează:

SC APA CANAL SIBIU SA

Nr crt	Denumirea obiectivului de investiții	Valoare totală.	Valoare totală reactualizată.	Valoare totala reactualizată.	Total alocații bugetare	De la bugetul local	Realizări la: 31.12.2008
	Lucrări în continuare total din care:	2.790.439,50	25.944.287,70	292.000,00	292.000,00	292.000,00	311.433,68
1	Extindere alimentare cu apă a mun. Sibiu din sursa Sadu	14.700,00	10.904.785,30	10.000,00	10.000,00	10.000,00	19.734,39
2	Alimentare cu apă și canalizare stațiunea Păltiniș	5.739,50	3.129.502,40	100.000,00	100.000,00	100.000,00	20.617,70
3	Reabilitare rețele apă mun. Sibiu	2.770.000,00	11.910.000,00	182.000,00	182.000,00	182.000,00	271.081,59

INVESTITII DIN SURSE PROPRII.

Realizarea programului de investiții din surse bugetare și investiții surse proprii, în anul 2008, este prezentat în situația următoare

Nr. Crt.	Denumirea lucrării.	Program	Realizari la 30.12.2008
1	2	3	4
1.	Lucrări de investiții în cadrul patrimoniului public concesionat. total ,din care:	5.334.379	8.235.694,84
	1.1 - Lucrări de consolidare, la clădirea stației de pompare, Păltiniș Sibiu	9.060	-
	1.2 - Cheltuieli eligibile și neeligibile, ce se suportă de S.C. Apă – Canal S.A.Sibiu, din surse proprii (avize, acord.,cotă part.32%, teren .etc), pentru lucrările cuprinse în „Măsura ISPA 2002 RO 16, PE022”;	3.030.333	5.914.895,00
	1.3 - Canal pluvial pe strazile: B. Carțan, Prejbei și Islazului ;	200	-
	1.4 - Stație de pompare pentru zona: str. Speranței, Ocna Sibiului;	13.400	10.395,51
	1.5 – St. de pompare pt. zona : str. M. Viteazul , Pădurii, Ocna Sibiului ;	13.400	-
	1.6 - Reabilitare rețea transport apă, Dn 600, str. Ion Creanga, Sibiu;	757.287	887.618,70
	1.7 - Reabilitare conductă, Dn 600, str. Urlea , Sibiu.	1.282.779	1.291.949,83
	1.8 - Extindere rețele apa Sura Mica	118.640	78.942,16
	1.9 – Alimentare cu energie electrica la bazine retentie str. Muncel	9.800	9.394,22
	1.10 – Amenajare deum acces Statie epurare Paltinis.	34.880	-
	1.11 – Extindere conducta apa inalta presiune str. Malinului si Viilor	22.000	-
	1.12 – Extindere retea canalizare str. Ion Paun Pincio.	4.600	4.523,81
	1.13 – Reabilitare drum acces statie epurare Mohu.	38.000	37.975,61

2.	Lucrări de investiții la patrimoniul propriu.	2.017.552	2.041.614,06
	total, din care:		
	2.1 - Implementare sistem informational SAP (acte aditionale, 2008);	788.000	802.117,79
	2.2 - Pavilion expozitional Lunca Ștezii (brans. gaz, S.R.M. și branș. gaz joasă presiune-taxe racord).	600	-
	2.3 - Amenajare sediu pentru secțiile Apă și Canal , punct termic pe gaz și instalații termice interioare, la sediul S.C. Apă - Canal S.A Sibiu;	1.098.780	1.124.712,38
	2.4 - Amenajare sediu, cu caserie la punctul de lucru Ocna Sibiului;	22.000	-
	2.5 - Alimentare cu energie electrică a sediului S.C. Apă -Canal S.A., inclusiv taxa de racordare;	41.587	41.961,58
	2.6 - Modificare rețea interioara de distributie a energiei electrice la sediu S.C. Apă -Canal S.A. Sibiu;	41.046	52.432,51
	2.7- Amenajare sală servere, continuare, inst. cimatizare, rac. electric, montaj utilaj).	39	38,72
	2.8 -Amenajare inst alarmare la 3 statii hidrofor Sibiu	10.500	10.489,07
	2.9 – Amenajare Statie de pompare Lacul lui Binder	15.000	9.862,01
-	TOTAL GENERAL :	7.351.931	10.277.308,9

Notă : Diferența față de bugetul planificat se datorează:

- semnării contractului, la obiectivul „Modernizarea sistemului de canalizare”, cu întârziere și la o valoare mai mică decât cea planificată pe 2007;

- finalizarea lucrărilor la „Stația de epurare” la o valoare mai mică decât creditul contractat;

- modificarea schemei de plăți la „Stația de tratare apă potabilă” ca urmare a întârzierii lucrărilor și

- modificării graficului de plăți la „Reabilitare rețea transport apă str. Ion Creangă „ din contract, cu plată și în trim I 2008, lucrarea fiind terminată.

REPARAȚII CAPITALE CONSTRUCȚII SPECIALE , DIN SURSE PROPRII ALE SOCIETĂȚII

LUCRĂRI DE REPARAȚII CAPITALE LA REȚELELE DE CANALIZARE .

Pe lucrări situația se prezintă, după cum urmează:

Nr. crt.	Denumirea lucrării	Valoare: plan	Realizări
0	1	2	3
1	RK racorduri cămine guri scurgere	30.000,00	96.144,07
2	RK canalizare si racorduri str. Cuptorului	18.000,00	40.441,48
3	RK canalizare si racorduri str. Faianței	20.000,00	48.837,78
4	RK canalizare Aleea Turnu Rosu	12.000,00	290,62

5	RK canalizare str. Podragu	30.000,00	25.111,60
x	TOTAL	110.000,00	210.825,55

In total s-au executat lucrări de R.K. la rețelele de canalizare în valoare de: 210.825,55 lei,
aferește unei lungimi de rețea, inclusiv racorduri, de 1.899 ml
(Lungimea rețelelor stradale, executate, exclusiv racordurile este de 1.087 ml)

LUCRĂRI DE REPARAȚII CAPITALE LA REȚELELE DE APĂ POTABILĂ .

Pe lucrări , situația se prezintă după cum urmează:

Nr. crt.	Denumirea lucrării	Valoare: plan	Realizări
0	1	2	3
1	RK rețea apă branșamente și cămine	74.000,00	78.606,27
2	RK rețea apă și branșamente str .Bieltz	36.000,00	273,52
3	RK rețea apă și branșamente str. Principală Șura Mică	10.000,00	15.683,81
4	RK rețea apă și branșamente Valea Aurie, 7 străzi	69.558,00	59.170,18
5	RK rețea apă și branșamente str. Ogorului	5.000,00	-
6	RK rețea apă și branșamente Str. Nouă	69.442,00	67.315,17
7	RK rețea apă și branșamente str. N. Bălcescu, Ocna.Sib.	25.000,00	6.576,08
8	RK rețea apă și branșamente str. Pielarilor	32.000,00	35.182,13
9	RK rețea apă și branșamente Piața 1 Decembrie	40.000,00	18.927,76
10	RK rețea apă și branșamente str. Uzinei	15.000,00	35.200,75
11	RK rețea apă și branșamente str. Tudor Vladimirescu	40.000,00	75.827,46
12	RK rețea apă și branșamente str. Rusciorului	44.000,00	9.546,77
13	RK rețea apă și branșamente str. General Bălan	70.000,00	55.243,35
14	RK rețea apă și branșamente str. Ion Creangă	815,00	814,28
15	RK rețea apă și branșamente str. D. Golescu	15.000,00	-
16	RK rețea apă și branșamente Aleea Frații Buzești	70.000,00	25.669,75
x	TOTAL	625.815,00	507.235,78

În total, s-au executat lucrări de R.K. la rețelele de apă în valoare de :
507.235,78 lei , aferente unei lungimi de rețea, inclusiv branșamente, de **4.198** ml.
(Lungimea rețelelor stradale, executate, exclusiv branșamentele, este de 3.188 ml)

Valoarea totală a lucrărilor de RK, realizate : 718.061,33 lei
Valoarea totală a lucrărilor de R.K. aprobată pentru anul 2007: 735.815,00 lei
Procent de realizare : **98%**

ACHIZIȚII UTILAJE INDEPENDENTE

-Lei-

Nr. crt	Denumirea utilajului	Nr. buc.	Valoarea plan	Realizări
0	1	2	3	4
1	Autovidanță	1	158.224	-
2	Autoturisme	2	70.000	64.158,55
3	Buldoexcavator	1	150.000	-
4	Motopompă ape uzate	1	2.000	1.944,89
5	Mai compactor	1	7.000	6.820,00
6	Instalație măsurat volum rezervor	1	10.000	-
7	Sistem avertizare pierderi clor	1	3.000	-
8	Generator electric cu motor termic	1	10.000	-
9	Autocamion	1	136.512	-
10	Aparatură GPS	21	30.000	13.658,78
11	Remorcă tractor RM	2	42.000	41.175,58
12	Semiremorcă	1	2.100	2.100,00
13	Servere SAP – soluții HA	1	679.000	429.902,99
14	Calculatoare	22	62.380	61.735,16
15	Imprimantă A4 laser facturare	1	17.500	-
16	Centrală telefonică	2	4.500	2.200,00
17	Raft mobil 7 sertare -echipat scule	3	25.000	37.436,97
18	Generator curent EP 2500	2	4.108	4.108,00
19	Cazan 32 KW	1	2.440	2.440,00
20	Pistol de înșurubat cu percuție	1	7.500	7.497,00
21	Sistem detecție cryptosporum	1	20.000	-
22	Pompe ape uzate EPUV 100-250	1	6.950	6.950,00
23	Trusă scule	1	3.410	3.400,50
24	Ciocan demolator D24S	1	3.400	3.400,00
25	Aparat dozare clor	1	7.500	6.555,51
26	Rotopercutantă	1	3.350	3.346,41
27	Grup electrogen	1	3.350	3.342,93
28	Aparate aer condiționat	3	18.178	18.174,40
29	Încălzitor electric (aerotermă)	4	8.727	8.726,40
30	Sistem alarmă	1	1871	1.870,97
	TOTAL		1.500.000	730.945,04

PRESTĂRI SERVICII - LUCRĂRI DE INSTALAȚII APĂ - CANAL

La activitatea de prestări servicii pentru terți și populație, în anul 2008, s-a realizat o producție de 140.401,01 lei, lucrări pentru terți și 60.824,38 lei lucrări pentru populație, în valoare totală de 201.225,39 lei.